

Esošo būvju rekonstrukcijas darbi saskaņā ar izstrādāto tehnisko projektu "Murjāņu sporta ģimnāzijas esošo būvju rekonstrukcijas darbi" un izmaiņu "Multifunkcionālās slēgtas sporta manēžas jaunbūves "Klintslejas 4", Murjāņos projektā veikšana, būvdarbu iepirkuma dokumentācijas izstrāde, iepirkumu organizēšana un procedūru norises laika grafika prognoze un plānotās (provizoriskās) izmaksas

Pasākumi tiek veikti pamatojoties uz piešķirto finansējumu 2015.gadā - EUR 2 638 553,00

Plāna projekts uz 23.02.2015.

Nr.	Plānotie pasākumi	Plānotās izmaksas (t.sk. PVN)	Izpilde (apmaksāts)	Piezīmes	Izpildes stadija
1	MSĢ internāta iekaramo griestu avārijas remonts saskaņā ar tehnisko projektu "Murjāņu sporta ģimnāzijas esošo būvju rekonstrukcijas darbi"	9684,78	9684,78	Sarunu procedūra avārijas novēršanai -Būvrem SIA	izpildīts
2	MSĢ TSV "Jūrmala" elingu remonts saskaņā ar tāmi, būvuzraudzība	15456,13	15456,13	8 ² iepirkums, Reimiks SIA, Būvrem SIA	izpildīts
3	MSĢ kopmītņu-viesnīcas, skolas/administratīvās ēkas, kopmītņu-internāta ugunsdzēsības trauksmes signalizācijas izbūve saskaņā ar tehnisko projektu "Murjāņu sporta ģimnāzijas esošo būvju rekonstrukcijas darbi"	4582,33	4582,33	8 ² iepirkums, STA Grupa AS	izpildīts
4	MSĢ internāta-viesnīcas cokolstāva gaiteņa un dušu telpu remonts saskaņā ar tehnisko projektu "Murjāņu sporta ģimnāzijas esošo būvju rekonstrukcijas darbi"	32735,25		8 ² iepirkums, Būvrem SIA	izpildē līdz 01.III
5	Tehniskā projekta „Multifunkcionālās slēgtas sporta manēžas jaunbūve" realizācija Murjāņos				
	Projektēšana. Izmaiņu veikšana izstrādātajā tehniskajā projektā „Multifunkcionālās slēgtas sporta manēžas jaunbūve"	31657,92		22.10.2014. Sarunu procedūra, SIA "5.iela"	izpildē līdz 01.III
	Būvniecības iepirkums. Atklātā konkursa „Multifunkcionālās slēgtas sporta manēžas jaunbūve" būvniecības izsludināšana, līguma slēgšana			01.03.2015. - 01.05.2015.	
	Būvniecība. Multifunkcionālās slēgtas sporta manēžas jaunbūves būvniecība: sporta halles ēkas pārbūves darbi ar piebūves izbūvi saskaņā ar izstrādātajām izmaiņām tehniskajā projektā, lai nodrošinātu jauno augstas klases sportistu sagatavošanu, izveidojot trenāžieru zāļu kompleksu un vieglatlētikas skrejceļu, kas ir vitāli svarīgi mācību – treniņa procesa nodrošināšanai	1000000,00		01.05.2015. - 30.11.2015.	
6	Tehniskā projekta „Murjāņu sporta ģimnāzijas esošo būvju rekonstrukcija" realizācija Murjāņos				
	Projektēšana. Izmaiņu veikšana izstrādātajā tehniskajā projektā „Murjāņu sporta ģimnāzijas esošo būvju rekonstrukcija"			22.10.2014. Sarunu procedūra, SIA "5.iela"	izpildē līdz 01.V
	Būvniecības iepirkums. Atklātā konkursa „Murjāņu sporta ģimnāzijas esošo būvju rekonstrukcija" būvniecības izsludināšana, līguma slēgšana			01.05.2015. - 01.07.2015.	
	Būvniecība. Esošo būvju: kopmītņu-viesnīcas, skolas/administratīvās ēkas, kopmītņu-internāta un ārējo inženiertīklu un ugunsdzēsības ūdens rezervuāra rekonstrukcijas darbi saskaņā ar izstrādātajām izmaiņām tehniskajā projektā, audzēkņu mācību (vispārējā izglītība) procesa nodrošināšanai un sadzīves apstākļu uzlabošanai (būvdarbu kontrolizmaksas aprēķinātas pamatojoties uz būvniecības iepirkuma MSG2013/8 piedāvājumiem)	914436,59		01.07.2015.-30.11.2016.	

7	Tehniskā projekta „Murjāņu sporta ģimnāzijas būves "Sporta zāles" vienkāršota renovācija" projekta izstrāde un realizācija			
	Projektēšanas iepirkums. Iepirkuma 8 ² Izsludināšana un līguma slēgšana.			01.04.2015. - 01.05.2015.
	Projektēšana.	30000,00		01.05.2015. - 01.07.2015.
	Būvniecības iepirkums. Iepirkums 8 ² , projekta ŪK, AVK, UAS, EL daļu realizācija, līguma slēgšana			01.07.2015. - 01.08.2015.
	Būvniecība. ŪK, AVK, UAS, EL daļu realizācija.	250000,00		01.08.2015. - 31.12.2015.
8	Remontdarbi Murjāņu sporta ģimnāzijas vieglatlētikas manēžā ("Rūķis")			
	Būvniecības iepirkums. Iepirkums 8 ² , līguma slēgšana			01.05.2015. - 01.06.2015.
	Būvniecība. Jumtu, logu, iekštelpu remontdarbi. Inženiertīklu remontdarbi. Siltumsistēmas, ventilācijas renovācija.	170000,00		01.06.2015. - 31.12.2015.
9	Infrastrukturā uzlabošanas darbi, veicot teritorijas labiekārtošanas darbus un tiltiņa izbūvi pāri Lojas upītei audzēkņu drošai piekļuvei sporta bāzēm (no skolas / internāta uz stadionu)			
	Projektēšanas iepirkums. Iepirkums 8 ² , līguma slēgšana			01.03.2015. - 01.04.2015.
	Projektēšana.	10000,00		01.04.2015. - 01.05.2015.
	Būvniecības iepirkums. Iepirkums 8 ² , līguma slēgšana			01.06.2015. - 01.07.2015.
	Būvniecība. Tiltiņš, celiņi, apgaismojums	170000,00		01.07.2015. - 31.12.2015.
		2638553,00	29723,24	

Pasākumi tiek veikti pamatojoties uz piešķirto finansējumu 2016.gadā - EUR 1 093 869,00

1	Esošo būvju: kopmītņu-viesnīcas, skolas/administratīvās ēkas, kopmītņu-internāta un ārējo inženiertīklu un ugunsdzēsības ūdens rezervuāra rekonstrukcijas darbi saskaņā ar izstrādātajām izmaiņām tehniskajā projektā, audzēkņu mācību (vispārējā izglītība) procesa nodrošināšanai un sadzīves apstākļu uzlabošanai (būvdarbu kontrolmaksas pamatojoties uz būvniecības iepirkuma MSG2013/8 piedāvājumiem)	750000,00		Iepirkumi no 2015.gada	izpildē līdz 30.11.2016.
2	Būves "Sporta zāles" vienkāršotā renovācija: Būvdarbi – sienu, grīdu, jumta konstrukcijas; stiklotas starpsienas, logi, durvis, iekšējā apdare (griesti, sienas, grīdas), ārējā fasādes apdare. Siltumefektivitātes uzlabošanas darbi.	250000,00		Iepirkumi no 2015.gada	izpildē līdz 30.11.2016.
3	Riteņbraucēju boksa telpu pārbūve un esošo garāžu demontāža	93869,00		Iepirkumi no 2015.gada	izpildē līdz 30.11.2016.
		1093869,00	0,00		